

河南省房屋建筑工程和市政基础设施
工程竣工验收备案证书

备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡泓 宋子良、董晓龙</p>
意见	<p>备案机关负责人：李斌</p> <p>备案机关（盖章） 2024年3月15日</p>
备注	






河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

编号411025202403150030

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 1#加工车间		工程用途	工业建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上四层	建筑面积	23464.86 m ²	工程造价 (万元)	4172.05 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-28	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称			负责人	联系电话	
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054	
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计有限公司		潘军占	13839019609	
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗 剑	13720330082	
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707	
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172	
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791	
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1.工程竣工验收报告; 2.工程施工许可证; 3.施工图设计审查文件; 4.单位工程质量综合验收意见; 5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6.施工单位签署的工程质量保修书; 7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 				

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格 单位(项目)负责人:潘军占 2024年3月4日(公章) 
	设计单位意见	合格 单位(项目)负责人:罗剑 2024年3月4日(公章) 
	施工单位意见	合格 单位(项目)负责人:周俊鹏 2024年3月4日(公章) 
	监理单位意见	合格 单位(项目)负责人:陈天增 2024年3月4日(公章) 
	建设单位意见	合格 单位(项目)负责人:张海峰 2024年3月4日(公章) 
	备案审查意见	审查意见: 审查人: 年 月 日

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书






备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年 7 月 15 日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人: 蔡冰 宋子俊 甄晓龙</p>
意见	<p>备案机关负责人: [Signature]</p> <p>备案机关 (盖章) 行政审批专用章 2024年 7 月 15 日</p>
备注	

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150031

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 2#加工车间		工程用途	工业建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上四层	建筑面积	21380.79 m ²	工程造价 (万元)	3801.5 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-29	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称			负责人	联系电话	
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054	
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计有限公司		潘军占	13839019609	
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗剑	13720330082	
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707	
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172	
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791	
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1.工程竣工验收报告; 2.工程施工许可证; 3.施工图设计审查文件; 4.单位工程质量综合验收意见; 5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6.施工单位签署的工程质量保修书; 7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 				

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 潘军占 2024年3月4日 (公章)
	设计单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 罗剑 2024年3月4日 (公章)
	施工单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 周俊鹏 2024年3月4日 (公章)
	监理单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 陈天增 2024年3月4日 (公章)
	建设单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 张海峰 2024年3月4日 (公章)
	备案审查意见	审查意见:	审查人: 年 月 日

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书


备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡浙 宋俊 雷晓龙</p>
意见	<p>备案机关负责人：李斌</p> <p>备案机关（盖章） 2024年3月15日</p>
备注	

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150032






工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 3#加工车间		工程用途	工业建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上四层	建筑面积	21622.37 m ²	工程造价 (万元)	3844.46 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-30	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称			负责人	联系电话	
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054	
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计有限公司		潘军占	13839019609	
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗剑	13720330082	
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707	
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172	
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791	
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工程竣工验收报告; 2. 工程施工许可证; 3. 施工图设计审查文件; 4. 单位工程质量综合验收意见; 5. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6. 施工单位签署的工程质量保修书; 7. 商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8. 建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9. 建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10. 省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 				

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 潘军占 2024年3月4日 (公章)
	设计单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 罗剑 2024年3月4日 (公章)
	施工单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 周俊鹏 2024年3月4日 (公章)
	监理单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 陈天增 2024年3月4日 (公章)
	建设单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 张海峰 2024年3月4日 (公章)
	审查意见:	审查人: 年 月 日	
	备案审查意见		

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号411025202403150033

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双 雪地靴项目 4#成品仓库		工程用途	工业建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上四层	建筑面积	29418.36 m ²	工程造价 (万元)	5230.58 万元
合同开竣工 日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工 日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-31	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称		负责人	联系电话		
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司	张海峰	15093737054		
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计有限公司	潘军占	13839019609		
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份 有限公司	罗剑	13720330082		
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司	陈天增	13526695707		
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司	金全兵	13937862172		
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	周俊鹏	13733746791		
工程 竣工 验收 备案 文件 目录	1.工程竣工验收报告; 2.工程施工许可证; 3.施工图设计审查文件; 4.单位工程质量综合验收意见; 5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6.施工单位签署的工程质量保修书; 7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。				

竣 工 验 收 意 见	勘察单 位意见	合格 单位(项目)负责人:潘军占 2024年3月4日(公章) 
	设计单 位意见	合格 单位(项目)负责人:罗剑 2024年3月4日(公章) 
	施工单 位意见	合格 单位(项目)负责人:周俊鹏 2024年3月4日(公章) 
	监理单 位意见	合格 单位(项目)负责人:陈天增 2024年3月4日(公章) 
	建设单 位意见	合格 单位(项目)负责人:张海峰 2024年3月4日(公章) 
	备案 审查 意见	审查意见: 审查人: 年 月 日

河南省房屋建筑工程和市政基础设施
工程竣工验收备案证书

备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡沂 宋子俊 曹晓龙</p>
意见	<p>备案机关负责人：[Signature]</p>
备注	





河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150034

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 5#辅料仓库		工程用途	工业建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上四层	建筑面积	29446.76 m ²	工程造价 (万元)	5235.63 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-32	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称		负责人	联系电话		
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司	张海峰	15093737054		
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计院有限公司	潘军占	13839019609		
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司	罗剑	13720330082		
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司	陈天增	13526695707		
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司	金全兵	13937862172		
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	周俊鹏	13733746791		
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none">1.工程竣工验收报告;2.工程施工许可证;3.施工图设计审查文件;4.单位工程质量综合验收意见;5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;6.施工单位签署的工程质量保修书;7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书”8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证;9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证;10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。				

竣工验收意见	勘察单位意见	合格 单位(项目)负责人:潘军占 2024年3月4日(公章)
	设计单位意见	合格 单位(项目)负责人:罗剑 2024年3月4日(公章)
	施工单位意见	合格 单位(项目)负责人:周俊鹏 2024年3月4日(公章)
	监理单位意见	合格 单位(项目)负责人:陈天增 2024年3月4日(公章)
	建设单位意见	合格 单位(项目)负责人:张海峰 2024年3月4日(公章)
	审查意见:	审查人: 年 月 日

备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人: 蔡涵 宋子俊 雷晓龙</p>
意见	<p>备案机关负责人: </p> <p> 备案机关(盖章) 2024年3月15日</p>
备注	

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150035

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 6#危化仓库			工程用途	工业建筑
结构类型 (层数)	框架结构 地上一层	建筑面积	981.72 m ²	工程造价 (万元)	174.55 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23			申请备案日期	2024.3.15
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1			监督注册号	2022-33
规划许可证	建字第 411025202100032 号			施工许可证	411025202205310101
单位名称				负责人	联系电话
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司			张海峰	15093737054
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计有限公司			潘军占	13839019609
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司			罗剑	13720330082
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司			陈天增	13526695707
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司			金全兵	13937862172
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司			周俊鹏	13733746791
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1.工程竣工验收报告; 2.工程施工许可证; 3.施工图设计审查文件; 4.单位工程质量综合验收意见; 5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6.施工单位签署的工程质量保修书; 7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 				

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p>单位(项目)负责人: 2024年3月4日 (公章)</p>
	设计单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p>单位(项目)负责人: 2024年3月4日 (公章)</p>
	施工单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p>单位(项目)负责人: 2024年3月4日 (公章)</p>
	监理单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p>单位(项目)负责人: 2024年3月4日 (公章)</p>
	建设单位意见	<p style="text-align: center;">合格</p> <p>单位(项目)负责人: 2024年3月4日 (公章)</p>
	审查意见:	<p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">审查人: _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书

备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡泓 宋子俊 雷晓花</p>
意见	<p>备案机关负责人：[Signature]</p> <p>备案机关（盖章） 2024年3月15日</p>
备注	

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150036

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双 雪地靴项目 7#暂存库房		工程用途	工业建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上一层	建筑面积	1202.04 m ²	工程造价 (万元)	213.72 万元
合同开竣工 日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工 日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-34	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称			负责人	联系电话	
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054	
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计院有限公司		潘军占	13839019609	
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗剑	13720330082	
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707	
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172	
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791	
工程 竣工 验收 备案 文件 目录	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工程竣工验收报告; 2. 工程施工许可证; 3. 施工图设计审查文件; 4. 单位工程质量综合验收意见; 5. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6. 施工单位签署的工程质量保修书; 7. 商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8. 建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9. 建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10. 省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 				

竣 工 验 收 意 见	勘察单 位意见	合格 单位(项目)负责人: 潘军占 2024年3月4日 (公章)
	设计单 位意见	合格 单位(项目)负责人: 罗剑 2024年3月4日 (公章)
	施工单 位意见	合格 单位(项目)负责人: 周俊鹏 2024年3月4日 (公章)
	监理单 位意见	合格 单位(项目)负责人: 陈天增 2024年3月4日 (公章)
	建设单 位意见	合格 单位(项目)负责人: 张海峰 2024年3月4日 (公章)
	审查意见:	审查人: 年 月 日

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书

备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡涵 宋子俊 曹晓龙</p>
意见	<p>备案机关负责人：李斌</p> <p>备案机关(盖章) 2024年3月15日</p>
备注	

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150037

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 8#办公楼		工程用途	民用建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上三层	建筑面积	4095.8 m ²	工程造价 (万元)	728.23 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-35	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101		
单位名称		负责人	联系电话		
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054	
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计院有限公司		潘军占	13839019609	
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗剑	13720330082	
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707	
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172	
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791	
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none">1.工程竣工验收报告;2.工程施工许可证;3.施工图设计审查文件;4.单位工程质量综合验收意见;5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;6.施工单位签署的工程质量保修书;7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书”8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证;9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证;10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。				

竣工验收意见	勘察单位意见	合格 单位(项目)负责人: 潘军占 2024年3月4日(公章)
	设计单位意见	合格 单位(项目)负责人: 罗剑 2024年3月4日(公章)
	施工单位意见	合格 单位(项目)负责人: 周俊鹏 2024年3月4日(公章)
	监理单位意见	合格 单位(项目)负责人: 陈天增 2024年3月4日(公章)
	建设单位意见	合格 单位(项目)负责人: 张海峰 2024年3月4日(公章)
	审查意见:	审查人: 年 月 日

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书






备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡泓 宋子俊 雷晓龙</p> <p>备案机关负责人：李锐中</p> <p>备案机关（盖章） 2024年3月15日</p>
备注	

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150038

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 9#食堂		工程用途	民用建筑	
结构类型 (层数)	框架结构 地上二层,地下一层	建筑面积	4689.07 m ²	工程造价 (万元)	833.72 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15	
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-36	
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	41102520220531010		
单位名称			负责人	联系电话	
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054	
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计有限公司		潘军占	13839019609	
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗剑	13720330082	
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707	
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172	
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791	
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1.工程竣工验收报告; 2.工程施工许可证; 3.施工图设计审查文件; 4.单位工程质量综合验收意见; 5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6.施工单位签署的工程质量保修书; 7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 				

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 潘军占 2024年3月4日(公章)
	设计单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 罗剑 2024年3月4日(公章)
	施工单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 周俊鹏 2024年3月4日(公章)
	监理单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 陈天增 2024年3月4日(公章)
	建设单位意见	合格	 单位(项目)负责人: 张涵峰 2024年3月4日(公章)
	审查意见:	审查人: 年 月 日	

河南省房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案证书






备案	<p>该工程的竣工验收备案文件已于2024年3月15日收讫，文件齐全，准予备案。</p> <p>备案手续经办人：蔡涵 宋子俊 曹晓芳</p>
意见	<p>备案机关负责人：[Signature]</p> <p>备案机关（盖章） 2024年3月15日</p>
备注	

河南省住建厅制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表

编号 411025202403150039

工程名称	许昌瑞翔鞋业有限公司 600 万双雪地靴项目 11#辅助用房		工程用途	民用建筑
结构类型 (层数)	框架结构 地上一层	建筑面积 660.22 m ²	工程造价 (万元)	117.38 万元
合同开竣工日期	2022.2.10 - 2023.10.23		申请备案日期	2024.3.15
实际开竣工日期	2022.6.1 - 2024.3.1		监督注册号	2022-37
规划许可证	建字第 411025202100032 号	施工许可证	411025202205310101	
单位名称			负责人	联系电话
建设单位	许昌瑞翔鞋业有限公司		张海峰	15093737054
勘察单位	河南省焦作地质勘察设计院有限公司		潘军占	13839019609
设计单位	湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司		罗剑	13720330082
监理单位	河南海华工程建设管理有限公司		陈天增	13526695707
施工图审查单位	开封建工施工图审查有限公司		金全兵	13937862172
总承包单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		周俊鹏	13733746791
工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1.工程竣工验收报告; 2.工程施工许可证; 3.施工图设计审查文件; 4.单位工程质量综合验收意见; 5.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料; 6.施工单位签署的工程质量保修书; 7.商品住宅的“住宅质量保修书”和“住宅使用说明书” 8.建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证; 9.建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证; 10.省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。 			

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	合格	单位(项目)负责人:  2024年3月4日 (公章)
	设计单位意见	合格	单位(项目)负责人:  2024年3月4日 (公章)
	施工单位意见	合格	单位(项目)负责人:  2024年3月4日 (公章)
	监理单位意见	合格	单位(项目)负责人:  2024年3月4日 (公章)
	建设单位意见	合格	单位(项目)负责人:  2024年3月4日 (公章)
	备案审查意见	审查意见:	审查人: 年 月 日